

Stavba	Harmonogram stavebních prací "přestavba mostu Ryneček, Příbram III"																																
	07/08				08				9/10				10				10/11				11				11/12				12				
	měsíc	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
kalendářní týden	31	32	33	34	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49																		
datum	30.7-4.8	5.8-11.8	12.8-18.8	19.8-21.8	23.9-29.9	30.9-6.10	7.10-13.10	14.10-20.10	21.10-27.10	28.10-3.11	4.11-10.11	11.11-17.11	18.11-24.11	25.11-1.12	2.12-8.12	9.12-15.12																	
ETAPA I.																																	
odstranění stávajících krytů chodníku	x																																
osazení obrub		x	x																														
konstrukční vrstvy v chodníku		x	x																														
kladení zámkové dlažby		x	x	x																													
výkop pouzdra pro VO a položení chráničky		x																															
dokončovací práce																															x		
ETAPA II.																																	
demolice stávající konstrukce					x	x																											
- frézování asfaltových vrstev, demolice ŽLB konstrukce																																	
nové žlb úložné prahy								x	x																								
nosná konstrukce mostu (bednění, vázání výztuže, betonáž)										x	x	x	x																				
žlb římsy																																	
vyzdívání zdi										x	x																						
přeložka NTL plynovod 27.9-29.9. (úplná uzavírka)					x																												
přeložka ceťin					x																												
přeložka VO					x																												
Přeložka ČEZ (není součástí stavby, samostatná akce v koordinaci) 24.9-1.10					x																												
pokládka asfaltových vrstev																																	
práce na zprovoznění																																	
ETAPA III.																																	
demolice zbývající části mostu																																	
odstranění povrchu před panelovým domem																																	
dozdívání kamenné zdi																																	
konstrukční vrstvy před panelovým domem																																	
pokládka obrub																																	
nový žlb práh																																	
žlb římsa																																	
pokládka asfaltových vrstev (panelový dům + u opěry II)																																	
dokončovací práce																																	
práce na zprovoznění																																	

PŘERUŠENÍ PRACÍ V DŮSLEDKU PŘELOŽKY ČEZ

ZIMNÍ PŘESTÁVKA - NÁVRAT ZA VHDODNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK