

Velká rekonstrukce na příbramském zimním stadionu probíhá podle plánu

Menší plocha by měla od dneška dostávat betonové základy pro nové mantinely, pak se začne dělat izolace

JAN HÁJEK

Příbram – Včera to bylo třicet dní od chvíle, kdy začala rekonstrukce ledových ploch a systému chlazení obou hal příbramského zimního stadionu.

„Vše jde zatím více méně podle stanoveného plánu. Od zítřka bychom měli začít betonovat základy pro mantinely a budou se pokládat trubky pro chlazení,“ prozradil nám včera odpoledne jeden z družiny pracovníků, který však odmítl publikovat své jméno do novin.

Plocha v malé hale příbramského zimního stadionu už dávno nepřipomíná místo, kde bojují hokejisté o body. Bez mantinelů, ledu a střídaček je to prostě velká hala. Na svém místě zůstala pouze tribuna a trestné lavice.

„Plocha kluziště zůstane stejně velká, jako byla původně. Bude však o kus výše, protože se bude zvyšovat izolační vrstva. Díky tomu se nebude muset zaledovávat tak široká vrstva vody,“ dodal pracovník firmy, která rekonstrukci na příbramském zimním stadionu provádí.

V malé hale by měly být veškeré práce hotové v dubnu, ve velké pak nejpozději v červenci.



NA TRESTNOU NIKDO NECHTĚL. V malé hale příbramského zimního stadionu už měsíc probíhá rekonstrukce. Poslední připomínkou hokejových bitev jsou aktuálně už jen dvě trestné lavice. Mantinely i led už jsou dávno pryč. Foto: 3x Deník/Jan Hájek

Celkové předpokládané výdaje jsou 29,5 milionu korun, město na projekt získalo dotaci téměř 8,8 milionu z Operačního programu Životního prostředí.



Včera se ještě z plochy odstraňovaly zbytky izolace. Od dneška už se začnou betonovat základy pro mantinely a pokládat chlazení.



Rekonstrukce malé haly by měla být podle plánu za svou polovinou. V dubnu se přesunou veškeré práce do velké haly a vše začne nanovo.