

**PROJEKT: „ Příbram, Březové Hory – Hornické muzeum
– rekonstrukce přístupových komunikací a vybudování parkovacích ploch“**

	HARMONOGRAM REALIZACE	PROJEKTU
<i>Termín 2006</i>	<i>aktivita</i>	<i>Pozn./ odpověd. osoba</i>
6. , 18. 1.	PRŮBĚŽNÝ MONITORING, PLNĚNÍ PLÁNU PR, KOMUNIKACE s partnery projektu (zpráva)	Krejčíčková
15.1.	TISKOVÁ ZPRÁVA 01 2006	Krejčíčková Schmidt
18.1.	PRACOVNÍ SCHŮZKA REALIZAČNÍHO TÝMU	Krejčíčková
23.1.	PODÁNÍ ŽADOSTI O PRŮBĚŽNOU PLATBU	Krejčíčková Štilipová, Schmidt, Fuksa
leden	PRŮBĚŽNÝ MONITORING, PLNĚNÍ PLÁNU PR, KOMUNIKACE	Krejčíčková
10.2.	MONITOROVACÍ ZPRÁVA č. II/2006 – zpracování 2 stejnopisů	Krejčíčková Schmidt
10.2.	PUBLICITA – schválení graf. návrhu billboardů	Rambousek Krejčíčková
13.2.	MONITOROVACÍ ZPRÁVA č. II/2006 – odeslání CRR	Schmidt, autorizace: Fuksa
únor	PRŮBĚŽNÝ MONITORING, PLNĚNÍ PLÁNU PR, KOMUNIKACE	Krejčíčková
1.3.	ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ	Král, Hojda
březen	PRŮBĚŽNÝ MONITORING, PLNĚNÍ PLÁNU PR, KOMUNIKACE	Krejčíčková
březen	KONTROLNÍ DEN NA STAVENÍŠTI	Hadač
březen	PRACOVNÍ SCHŮZKA REALIZAČNÍHO TÝMU	Krejčíčková
březen	KONTROLNÍ DEN NA STAVENÍŠTI	Hadač
březen	PRACOVNÍ SCHŮZKA REALIZAČNÍHO TÝMU	Krejčíčková
duben	KONTROLNÍ DEN NA STAVENÍŠTI	Hadač
duben	PRŮBĚŽNÝ MONITORING, PLNĚNÍ PLÁNU PR, KOMUNIKACE	Krejčíčková
duben	KONTROLNÍ DEN NA STAVENÍŠTI	Hadač
duben	PRACOVNÍ SCHŮZKA REALIZAČNÍHO TÝMU	Krejčíčková
květen	KONTROLNÍ DEN NA STAVENÍŠTI	Hadač
květen	PRŮBĚŽNÝ MONITORING, PLNĚNÍ PLÁNU PR, KOMUNIKACE	Krejčíčková
květen	KONTROLNÍ DEN NA STAVENÍŠTI	Hadač
květen	PRACOVNÍ SCHŮZKA REALIZAČNÍHO TÝMU	Krejčíčková
květen	PODÁNÍ ŽADOSTI O PRŮBĚŽNOU	Krejčíčková

Projekt Města Příbram byl podpořen z Národního programu PHARE 2003 (část II.) – grantové schéma na podporu turistické infrastruktury CZ2003/005-601.08.07

**PROJEKT: „ Příbram, Březové Hory – Hornické muzeum
– rekonstrukce přístupových komunikací a vybudování parkovacích ploch“**

	PLATBU	Štilipová, Schmidt
červen	KONTROLNÍ DEN NA STAVENIŠTI	Hadač
červen	PRŮBĚŽNÝ MONITORING, PLNĚNÍ PLÁNU PR, KOMUNIKACE	Krejčíčková
červen	KONTROLNÍ DEN NA STAVENIŠTI	Hadač
červen	PRACOVNÍ SCHŮZKA REALIZAČNÍHO TÝMU	Krejčíčková
30.6.	UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ, PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ, KOLAUDACE	Hadač Král, Hojda
	MONITOROVACÍ ZPRÁVA č. 4 – zpracování 2 stejnopisů	Krejčíčková Schmidt
	AUDIT	A + D HELP spol. s r.o.
	ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA , VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU	Krejčíčková Štilipová, Hadač, Schmidt

Harmonogram byl zpracován v souladu s Pravidly programu PHARE, Smlouvou o poskytnutí grantu (vč. dodatku č. 1) a Smlouvou o dílo.

Zpracoval: ing. Marta Krejčíčková
Aktualizace ke dni: 10.2.2006